



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-БЕЛГОРОД»**

ООО «Союзлифтмонтаж-Белгород»  
308027, г. Белгород,  
ул. Комсомольская, д. 1А  
Тел. 21-54-23  
ИНН 3123164741  
КПП 312301001  
р/с 40702810001980000810  
к/с 3010181020000000593  
АО «Альфа-Банк»  
БИК 044525593  
ОГРН 1073123023709

15.01.2026г.

Директору  
ООО "ЖУ ЖБК-1»  
О.Н. Шарапову

Уважаемый Олег Николаевич!

ООО «Союзлифтмонтаж-Белгород» настоящим сообщает, что техническое обслуживание лифтов (зав. №173575, зав. №173574, зав. №173573, зав. №173572, зав. №173569, №173568), установленных по адресу: г. Белгород, ул. Шумилова 2, проводилось в полном объеме, согласно договору ТО 25/Ж от 01.01.2020 года. На данном объекте в 2025 году выполнялся контроль за работой лифтов через диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной службы, проводилось регламентное техническое обслуживание лифтов с периодичностью:

ТР-1-ежемесячно, ТР-3-один раз в 3 месяца, ТР-6 один раз в 6 месяцев, ТР-12-один раз в 12 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов указан ниже.

I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы

1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
2. Смазка узлов и деталей лифта.
3. Проверка и регулировка автоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.
4. Проверка состояния канатопроводящего шкива и отводных блоков.
5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, наличие документации.
6. Проверка состояния освещения шахты, кабины (замена ламп, если необходимо).
7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.

8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.
9. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).
10. Проверка каната ОС.
11. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины, внутри шахты.
12. Проверка и регулировка тормозного устройства.
13. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.
14. Проверка блокировочных контактов.
15. Проверка натяжного устройства.
16. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости).
17. Проверка устройства управления лифтом (панели управления).
18. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
19. Проверка выключателя приемка.

II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-3 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-1.
2. Проверка ограничителя скорости.
3. Проверка тяговых канатов.
4. Проверка ловителей.
6. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

III. Текущий ремонт - 6 (ТР-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-6 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.
2. Осмотр ограждения шахты.
3. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
4. Проверка состояния подвески противовеса
5. Проверка устройства защиты электродвигателя
6. Осмотр конструкций противовеса.
7. Осмотр блока сигнализации

IV. Текущий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-6.
2. Проверка состояния электродвигателя.
3. Проверка состояния подвески кабины.
4. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.
5. Проверка и регулировка шунтов и датчиков.
6. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.
7. Осмотр состояния изоляции электропроводки и работы электрической схемы.
8. Комплексная очистка шахты лифта, прямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.
9. Осмотр подвесного кабеля.
10. Осмотр компенсирующих цепей.
11. Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт, подъезд 1, зав. №173575, долив масла в масленки противовеса и кабины - 1 л., долив масла в редуктор гл. привода-1 л., замена ламп освещения шахты-2шт., замена ламп освещения кабины-4 шт., замена ремня привода ДК- 2шт., замена роликов каретки ДШ -4 шт., замена замков ДШ-3 шт., замена аккумулятора аварийного освещения-1 шт.,

- лифт, подъезд 2, зав. №173574, долив масла в редуктор гл. привода -1 л., долив масла в масленки противовеса и кабины -1 л., замена ламп освещения шахты-2шт., замена ламп освещения кабины-3 шт., замена роликов каретки ДШ-4 шт., замена аккумулятора аварийного освещения-1 шт.,

- лифт, подъезд 3, зав. №173573, долив масла в редуктор гл. привода -1 л., долив масла в масленки противовеса и кабины -1 л., замена ламп освещения шахты-2шт., замена ламп освещения кабины-4 шт., замена кнопки «РЕВЕРС»-1шт., замена замков ДШ-1 шт., замена кнопок приказа-2 шт., замена вкладышей кабины-4 шт.,

- лифт, подъезд 4, зав. №173572, , долив масла в редуктор гл. привода -1 л., долив масла в масленки противовеса и кабины -1 л., замена ламп освещения шахты-1шт., замена ламп освещения кабины-2 шт., замена гл. автомата-1шт., замена роликов каретки ДШ-4 шт.,

- лифт, подъезд 5, зав. №173569, долив масла в масленки противовеса и кабины -1 л., долив масла в редуктор гл. привода -1 л., замена ламп освещения кабины-4 шт., замена кнопок вызова-2шт., замена аккумулятора аварийного освещения-1 шт., замена ремня привода ДК- 1шт.,

- лифт, подъезд 6, зав. №173568, долив масла в редуктор гл. привода -1 л., долив масла в масленки противовеса и кабины -1 л., замена ламп освещения шахты-2шт., замена ламп освещения кабины-4 шт., замена кнопок приказа-2 шт., замена роликов каретки ДШ-4 шт.

Зам. директора по эксплуатации

ООО «Союзлифтмонтаж-Белгород»

А.В. Стукалов

Нач. участка №2

Голдобин И.А.

T.89511529094